

تقرير حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021 خلال السداسي الأول 2021

بناء على البرنامج الإستثمار السنوي 2021 الذي يتضمن المشاريع الجديدة لسنة 2021 والمشاريع المتواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة حسب ما أسفرت عنه الجلسات التشاركية ومصادقة المجلس البلدي على مقترحات المواطنين وإستجابة البلدية للشروط الدنيا المطلوبة للحصول على المساعدات خلال سنوات من 2016 إلى 2021 والمفصلة كما يلي :

• المشاريع الجديدة لسنة 2021 :

- بناء مغارة : الكلفة 80 000 دينار

تم الإعلان عن الإستشارة وهي في مرحلة تقييم العروض

- تهيئة المستودع البلدي : الكلفة 30 000 دينار

تم الإعلان عن الإستشارة وهي في مرحلة تقييم العروض

- الإعتناء بالبناءات (وحدات صحية وبيت حراسة) : الكلفة 30 000 دينار

تم الإعلان عن الإستشارة وهي في مرحلة تقييم العروض

- إقتناء معدات النظافة والطرق : الكلفة 144 000 دينار

تم الإعلان عن الصفقة وهي في مرحلة تقييم العروض

- تجميل مداخل المدن : الكلفة 30 000 دينار

تم تحديد البرنامج الوظيفي وسيتم الإعلان عن الإستشارة.

- الدراسات (التقاسيم) : الكلفة 60 000 دينار

تم تحديد مكتب دراسات وإعطاء الإذن الإداري لإنطلاق الأشغال .

المشاريع المتواصلة في طور الإنجاز لسنة 2020 وما قبلها :

- بناء حمام : الكلفة 443 000 دينار

تم الإنطلاق في إعداد الدراسات الجيوتقنية والطبوغرافية من جديد وذلك لعدم صلوحية الأرض للبناء للموقع القديم .

- العناية بالمقابر (منطقة التوسع) : الكلفة 58 000 دينار

تم الإعلان عن الإستشارة وهي في مرحلة تقييم العروض في انتظار تحويل الإعتمادات الخاصة بمنطقة التوسع .

عمومي (منطقة التوسع) : الكلفة 100 000 دينار
علان عن الإستشارة لإختيار مكتب دراسات وهي في مرحلة تقييم العروض .

تعهد المناطق الخضراء : الكلفة 51 000 دينار
تمّ إنجاز قسطين بناء أحواض وإقتناء أشجار فيكيس في انتظار إستكمال القسك الثالث الخاص بحفر بئر سطحية .

- تهيئة المستودع البلدي : سنة الإنجاز 2017 الكلفة 17 050 دينار
تمّ إنجاز الأشغال بنسبة 100 % كما تمّ صرف مستحقات المقاول البالغة 15 345 دينار في حين سيتمّ خلاص المبالغ المتبقية خصم بعنوان الضمان بعد جلسة القبول النهائي .

- إقتناء معدّات النظافة والطرق (مناطق التوسع) : الكلفة 350 000 دينار
تمّ مراسلة الصندوق للحصول على مساعدة إستثنائية لإستكمال إجراءات الصفقة .

- الترخيف : الكلفة 85 000 دينار
تمّ إنجاز المشروع وسيتمّ تحويل مستحقات المقاول السابقة .

- الدراسات : سنة الإنجاز 2016 الكلفة 300 000 دينار
تمّ المصادقة على ملف التقاسيم الجديدة من طرف اللجنة الجهوية للتقسيمات بالإدارة الجهوية للتجهيز في انتظار إنطلاق الأشغال من طرف مكتب الدراسات .

• البرامج الوطنية :

- تهيئة حي النملات : الكلفة 2 300 000 دينار
تمّ إنجاز الأشغال من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني .

حامة الجريد، في : 07 جويلية 2021

رئيس البلدية
محمد البشير صولي



الولاية : توزر

[illegible]

